

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	8
Fecha	24/3/2026

Placa	Neumáticos							Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones			
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial			Actual	Inicial	Actual
						B	R	M										
PEI3060	1	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	24/12/2025	11.00	5.55	212,780	295,587	39	NUEVA
PEI3060	2	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	24/12/2025	11.00	4.76	212,780	295,587	39	NUEVA
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2018	24/12/2025	11.00	7.14	203,344	295,587	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR.
PEI3060	4	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2018	24/12/2025	11.00	7.14	203,344	295,587	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR.
PEI3060	E	CONTINENTAL	111S	215/80	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	24/12/2025	11.00	8.73	163,393	295,587	39	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7412	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	24/12/2025	11.00	3.00	194,717	236,396	38	NUEVA
PEI7412	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	24/12/2025	11.00	3.00	194,717	236,396	38	NUEVA
PEI7412	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	11/05/2023	24/12/2025	11.00	11.00	218,526	236,396	38	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	11/05/2023	24/12/2025	11.00	3.00	218,526	236,396	38	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7412
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	0	1	26/03/2019	24/12/2025	11.00	4.76	125,408	236,396	38	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	30/05/2022	24/12/2025	11.00	8.75	208,627	303,373	38	NUEVA
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	30/05/2022	24/12/2025	11.00	8.75	208,627	303,373	38	NUEVA
PEI7413	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	24/12/2025	11.00	10.75	138,238	303,373	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR.
PEI7413	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	24/12/2025	11.00	10.75	138,238	303,373	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR.
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	24/12/2025	11.00	8.73	56	303,373	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/05/2022	24/12/2025	11.00	8.75	174,952	250,247	38	NUEVA
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/05/2022	24/12/2025	11.00	8.75	174,952	250,247	38	NUEVA
PEI7414	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	06/07/2018	24/12/2025	11.00	10.75	203,927	250,247	38	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7414
PEI7414	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	06/07/2018	24/12/2025	11.00	10.75	203,927	250,247	38	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7414
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	24/12/2025	11.00	6.35	56	250,247	38	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	24/12/2025	13.00	7.85	207,195	288,752	38	NUEVA
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	24/12/2025	13.00	9.85	207,195	288,752	38	NUEVA
PEI7415	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	22/07/2019	24/12/2025	13.00	4.00	152,449	288,752	38	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7415
PEI7415	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	22/07/2019	24/12/2025	13.00	7.00	152,449	288,752	38	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7415
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	24/12/2025	9.00	8.73	56	288,752	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEC1599	1	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2022	24/12/2025	11.00	6.80	-	69,791	38	NUEVA
PEC1599	2	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2022	24/12/2025	11.00	6.80	-	69,791	38	NUEVA
PEC1599	3	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2022	24/12/2025	11.00	6.80	-	69,791	38	NUEVA
PEC1599	4	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2022	24/12/2025	11.00	6.80	-	69,791	38	NUEVA
PEC1599	E	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2022	24/12/2025	11.00	11.00	-	69,791	38	NUEVA
PEI8243	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	22/03/2021	24/12/2025	13.00	3.00	100,867	171,887	38	NUEVA
PEI8243	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	22/03/2021	24/12/2025	13.00	3.00	100,867	171,887	38	NUEVA
PEI8243	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	12/10/2021	24/12/2025	13.00	3.00	114,633	171,887	38	NUEVA
PEI8243	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	12/10/2021	24/12/2025	13.00	3.00	114,633	171,887	38	NUEVA
PEI8243	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	24/02/2021	24/12/2025	9.00	8.73	20	171,887	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	1	BRIGGESTONE	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	24/12/2025	11.00	9.90	20	9,685	38	NUEVA
PEK2061	2	BRIGGESTONE	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	24/12/2025	11.00	9.90	20	9,685	38	NUEVA
PEK2061	3	BRIGGESTONE	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	24/12/2025	11.00	9.90	20	9,685	38	NUEVA
PEK2061	4	BRIGGESTONE	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	24/12/2025	11.00	9.90	20	9,685	38	NUEVA
PEK2061	E	BRIGGESTONE	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	24/12/2025	11.00	10.00	-	9,685	38	NUEVA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	06/07/2018	24/12/2025	11.00	10.00	-	-	38	REENCAUCHADA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	06/07/2018	24/12/2025	11.00	10.00	-	-	38	REENCAUCHADA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/07/2018	24/12/2025	11.00	2.00	-	-	38	EN PROCESO DE BAJA

STOCK
MOVIMIENTOS

Elaborado por:

Ing. Tamara Torres Espinoza
Analista Administrativo de Sucursal

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHICULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHICULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHICULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHICULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

CUADRO No. 2	1
Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	24/3/2026

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado		PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda	Rodadura **** (mm)						
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 1718	255/70	GENERAL	1	5.55	5.55	38	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 1718	255/70	GENERAL	2	4.76	4.76	38	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK H03S 0619	255/70	CONTINENTAL	3	7.14	7.14	38	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK H03S 1619	255/70	CONTINENTAL	4	7.14	7.14	39	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1916	215/80	CONTINENTAL	E	8.73	8.73	39	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA	
PEI7412	LLANTA	DOT 11H0481SR 0922	225/70	CONTINENTAL	1	3.00	3.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7412	LLANTA	DOT 11H0481SR 0922	225/70	CONTINENTAL	2	3.00	3.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HKS H03K 0418	225/70	GENERAL	3	11.00	11.00	38	103T	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7412	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HKS H03K 0418	225/70	GENERAL	4	3.00	3.00	38	103T	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7412	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HKS HMEM 0316	225/70	GENERAL	E	4.76	4.76	38	103 S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA	
PEI7413	LLANTA	DOT 11H0481SR 0922	225/70	CONTINENTAL	1	8.75	8.75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7413	LLANTA	DOT 11H0481SR 0922	225/70	CONTINENTAL	2	8.75	8.75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HKS H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	3	10.75	10.75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HKS H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	4	10.75	10.75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HKS 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	8.73	8.73	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI7414	LLANTA	DOT 11H0481SR 0922	225/70	CONTINENTAL	1	8.75	8.75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7414	LLANTA	DOT 11H0481SR 0922	225/70	CONTINENTAL	2	8.75	8.75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HKS H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	3	10.75	10.75	38	103T	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7414	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HKS H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	4	10.75	10.75	38	103T	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7414	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HKS HMEM 1417	225/70	GENERAL	E	6.35	6.35	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA	
PEI7415	LLANTA	DOT 11H0481SR 0621	225/70	CONTINENTAL	1	7.85	7.85	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7415	LLANTA	DOT 11H0481SR 0621	225/70	CONTINENTAL	2	9.85	9.85	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HKS H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	3	4.00	4.00	38	103T	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7415	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HKS H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	4	7.00	7.00	38	103T	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7415	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HKS 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	8.73	8.73	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEC1599	LLANTA	DOT 11H0481SP 5022	245/70	CONTINENTAL	1	6.80	6.80	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEC1599	LLANTA	DOT 11H0481SP 5022	245/70	CONTINENTAL	2	6.80	6.80	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEC1599	LLANTA	DOT 11H0481SP 5022	245/70	CONTINENTAL	3	6.80	6.80	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEC1599	LLANTA	DOT 11H0481SP 5022	245/70	CONTINENTAL	4	6.80	6.80	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEC1599	LLANTA	DOT 11H0481SP 5022	245/70	CONTINENTAL	E	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI8243	LLANTA	DOT 11H0481SR 0621	225/70	CONTINENTAL	1	3.00	3.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI8243	LLANTA	DOT 11H0481SR 0621	225/70	CONTINENTAL	2	3.00	3.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI8243	LLANTA	DOT 11H0481SR 0521	225/70	CONTINENTAL	3	3.00	3.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI8243	LLANTA	DOT 11H0481SR 0521	225/70	CONTINENTAL	4	3.00	3.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI8243	LLANTA	DOT 1HKS 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	8.73	8.73	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
FEK2061	LLANTA	DOT 9680 PX4 4423	265/60	BRIGGESTONE	1	9.90	9.90	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
FEK2061	LLANTA	DOT 9680 PX4 4423	265/60	BRIGGESTONE	2	9.90	9.90	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
FEK2061	LLANTA	DOT 9680 PX4 4423	265/60	BRIGGESTONE	3	9.90	9.90	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
FEK2061	LLANTA	DOT 9680 PX4 4423	265/60	BRIGGESTONE	4	9.90	9.90	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
FEK2061	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1624	265/60	BRIGGESTONE	E	10.00	10.00	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HKS H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	10.00	10.00	10.00	103T	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA	
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HKS HMEM 0918	225/70	CONTINENTAL	10.00	10.00	10.00	103T	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA	
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HKS 3WR 1514	225/70	GENERAL	2.00	2.00	2.00	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE BAJA	

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta
*******:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

Elaborado por:

Ing. Tamara Torres Espinoza
 Analista Administrativo de Sucursal

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	24/3/2026

Placa	Posición	Marca	Diseño	Neumáticos					Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
				Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3060	1	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 191.85	23/07/2019		212,780	295,587	10/07/2019		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI3060	2	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 191.85	23/07/2019		212,780	295,587	10/07/2019		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI3060	3	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 179.21	04/07/2018		203,344	295,587	18/07/2018		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	4	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 179.21	04/07/2018		203,344	295,587	18/07/2018		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	E	CONTINENTAL	1115	215/90	16	0	1	\$ 138.22	23/07/2019		164,993	295,587	19/09/2016		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7412	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.75	17/05/2022		194,717	236,396	10/07/2019		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7412	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.75	17/05/2022		194,717	236,396	10/07/2019		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7412	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 164.81	11/05/2023		218,526	236,396	11/05/2023		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 164.81	11/05/2023		218,526	236,396	11/05/2023		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7412
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	26/03/2019		125,408	236,396	-		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.75	30/05/2022		208,627	303,373	25/06/2018		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.75	30/05/2022		208,627	303,373	25/06/2018		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7413	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164.81	22/07/2019		138,238	303,373	18/07/2018		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164.81	22/07/2019		138,238	303,373	18/07/2018		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	E	GENERAL	105S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	303,373	-		GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.75	20/05/2022		174,952	250,247	10/07/2019		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.75	20/05/2022		174,952	250,247	10/07/2019		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 164.81	06/07/2018		201,927	250,247	11/05/2023		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7414
PEI7414	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 164.81	06/07/2018		201,927	250,247	11/05/2023		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7414
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	250,247	-		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.75	17/05/2022		207,195	288,752	10/07/2019		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.75	17/05/2022		207,195	288,752	10/07/2019		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 164.81	22/07/2019		152,449	288,752	18/07/2018		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7415
PEI7415	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 164.81	22/07/2019		152,449	288,752	18/07/2018		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE INSTALA EN EL PEI7415
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	288,752	16/06/2014		GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEC1599	1	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ -	16/12/2022		-	69,791	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
PEC1599	2	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ -	16/12/2022		-	69,791	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
PEC1599	3	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ -	16/12/2022		-	69,791	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
PEC1599	4	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ -	16/12/2022		-	69,791	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
PEC1599	E	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ -	16/12/2022		-	69,791	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI8243	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	22/03/2021		100,867	171,887			GUAYAQUIL	NUEVA
PEI8243	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	22/03/2021		100,867	171,887			GUAYAQUIL	NUEVA
PEI8243	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	12/10/2021		114,633	171,887			GUAYAQUIL	NUEVA
PEI8243	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	12/10/2021		114,633	171,887			GUAYAQUIL	NUEVA
PEI8243	E	GENERAL	105S	225/70	16	0	1	\$ -	24/02/2021		20	171,887			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	1	BRIGGESTONE	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		20	9,685	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
PEK2061	2	BRIGGESTONE	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		20	9,685	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
PEK2061	3	BRIGGESTONE	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		20	9,685	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
PEK2061	4	BRIGGESTONE	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		20	9,685	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
PEK2061	E	BRIGGESTONE	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		-	9,685	16/12/2022		GUAYAQUIL	NUEVA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ -	06/07/2018		-	-	11/05/2023		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ -	06/07/2018		-	-	11/05/2023		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
BODEGA	STOCK	GENERAL	105S	225/70	16	0	1	\$ -	09/07/2018		-	-	11/05/2023		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE BAJA

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO CON IVA

Elaborado por:

Ing. Tamara Torres Espinoza
Analista Administrativo de Sucursal

